

# TRAME DE RAPPORT FINANCIER FINAL

au 31/05/2021

## Installation d'un Infirmierie au Collège Maria Manjaka

<b>RECETTES</b>				
Sources de financement	Montant prévu	Montant réalisé	Ecart	
	en €	en €	en €	%
<b>Financements publics</b>				
	0			
<b>Financements privés</b>	<b>10,321.00</b>	<b>10,321.00</b>	-	0%
Fondation Les Porte-Plumes	10,321.00	10,321.00	-	0%
<b>Fonds propres</b>				
	0			
<b>TOTAL</b>	<b>10,321.00</b>			

<b>DEPENSES</b>				
Rubriques <i>(n'hésitez pas à rajouter des lignes si n...)</i>	Montant prévu*	Montant réalisé	Ecart	
	en €	en €	en €	%
<b>CONSTRUCTION</b>	<b>9,284.77</b>	<b>9,284.77</b>	-	0%
Frais généraux	245.00	245.00	-	0%
Travaux préparatoires et terrassement	50.90	50.90	-	0%
Ouvrage en infrastructures	545.50	545.50	-	0%
Ouvrage en superstructures	2,412.65	2,412.65	-	0%
Maçonnerie, Ravalement et carrelage	2,981.00	2,981.00	-	0%
Menuiserie Bois, lu et Métallique	1,757.50	1,757.50	-	0%
Assenissement, Plomberie et Sanitaire	341.18	341.18	-	0%
Peinture	583.53	583.53	-	0%
Electricité	367.50	367.50	-	0%
<b>MEDICAMENTS ET MATERIEL</b>	<b>1,036.01</b>	-		
Médicaments	510.30			
Matériel médical	525.71			
<b>TOTAL</b>	<b>10,320.78</b>			

**MÄHER**

Entreprise générale de construction

et fourniture

NIF: 3002766229

STAT: 41002212017000749

CP: 0209722 / DGI-E

Adresse: 74Anti-go 3609FR Talatamaty FIANARANTSOA

Tel: 034 46 557 48/ 032 74 969 46

**FACTURE ACQUITTE**

Doit:

FRERE DE LA DOCTRINE CHRETIENNE

College Maria Manjaka

Talatamaty FIANARANTSOA

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE INFIRMERIE RDC

N	DESIGNATION	MONTANT PREVUE	MONTANT PAYE EN AR	MONTANT PAYE EN EURO
001	Installation de chantier Concerne : fourniture échafaudage, matériel et accessoire, déplacement, transport de matériaux	600 000,00	600 000,00	150,00
002	Repli de chantier Concerne : déplacement, nettoyage, repli	250 000,00	250 000,00	62,50
101	Démolition d'ouvrage Concerne : en béton ordinaire ou armé, maçonnerie de moellon/brique	90 000,00	90 000,00	22,50
102	Dépose MEM, MEB Concerne : porte	30 000,00	30 000,00	7,50
103	Fouille en rigole ou en excavation Concerne : fondation	23 410,80	23 410,80	5,85
104	Remblai ordinaire Concerne : fondation	3 433,50	3 433,50	0,86
201	Béton de propriété dosé à 150kg/m3 de CEMI 42,5, d'épaisseur 0,05m Concerne : 8 poteau	38 400,00	38 400,00	9,60
202	Béton ordinaire dosé à 200kg/m3 de CEMI 42,5 Concerne : dallage	649 012,16	649 012,16	162,25
203	Béton armé dosé à 350kg/m3 de CEMI 42,5 Concerne : 8 poteau	337 280,00	337 280,00	84,32
204	Coffrage soigné en bois de pin, y compris traverses et étais	465 600,00	465 600,00	116,40
205	Armature en acier de tout diamètre	416 160,00	416 160,00	104,04
206	Maçonnerie de moellons hourdée au mortier de ciment dosé 300kg/m3 de CEMI 42,5 Concerne : fondation	1 293 168,00	1 293 168,00	323,29
207	Hérissinage en pierres cassées 40/70 Concerne : fondation	184 842,00	184 842,00	46,21
301	Béton armé dosé à 350kg/m3 de CEMI 42,5	2 371 611,60	2 371 611,60	592,90
302	Coffrage soigné en bois de pin, y compris traverses et étais	4 059 450,00	4 059 450,00	1 014,86
303	Armature en acier de tout diamètre	2 754 129,60	2 754 129,60	688,53
401	Maçonnerie de brique artisanal d'épaisseur 0,22m hourdée au lait de terre Concerne : fondation	3 746 176,00	3 746 176,00	936,54
403	Enduit au mortier de ciment dosé à 350kg/m3 de CEMI 42,5 Concerne : mur RDC	3 035 640,00	3 035 640,00	758,91
404	Chape bouchardée au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 de CEMI 42,5 Concerne : Dallage chambre	164 982,40	164 982,40	41,25
405	Chape ordinaire au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 de CEMI 42,5 Concerne : bureau, infirmerie	352 724,00	352 724,00	88,18
406	Fourniture et pose de carreau grès cérame Concerne : bureau, infirmerie	1 724 380,00	1 724 380,00	431,10
407	Fourniture et pose carreau faïence H: 1,40m	2 380 170,00	2 380 170,00	595,04
501	Fourniture et pose de porte demi-vitré ALU, à un vantail, de dimension 0.90x2.10m, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et quincailleries	2 355 000,00	2 355 000,00	588,75
502	Fourniture et pose de porte demi-vitré porte demi-vitré ALU, à un vantail, de dimension 0.70x2.10m, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et quincailleries	1 500 000,00	1 500 000,00	375,00
503	Fourniture et pose de fenêtre coulissante ALU à deux vantaux, de dimension 1.00x1.10m, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, pose et quincailleries	1 700 000,00	1 700 000,00	425,00
504	Fourniture et pose de fenêtre coulissante ALU à deux vantaux, de dimension 0,80x1.10m, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, pose et quincailleries	350 000,00	350 000,00	87,50

505	Fourniture et pose de fenêtre coulissante ALU à deux vantaux, de dimension 0,55x0,55m, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, pose et quincailleries	250 000,00	250 000,00	62,50
506	Fourniture et pose de grille de protection de dimension	1 400 000,00	1 400 000,00	350,00
601	Fourniture et pose de receveur de douche en porcelaine, émaillé blanc, y compris tous ses accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	650 258,00	650 258,00	162,56
602	Fourniture et pose de lavabo à colonne en céramique, émaillé blanc de 60x50, y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	714 464,00	714 464,00	178,62
603	Fourniture et pose d'un évier en céramique, émaillé blanc de 60x90, y compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre	650 258,00	650 258,00	162,56
701	Badigeon à la chaux appliquée en deux couches, y compris tous travaux préparatoires de la surface à peindre et toutes sujétions	177 079,00	177 079,00	44,27
702	Peinture vinylique appliquée en deux couches, mur intérieur et extérieur sauf soubassement compris toutes sujétion de mise en œuvres	1 226 134,00	1 226 134,00	306,53
703	Peinture glycérophtalique appliquée en deux couches, y compris toutes travaux préparatoires de la surface à peindre et toutes sujétion	728 916,00	728 916,00	182,23
704	Peinture antirouille appliquée en deux couches, y compris toutes travaux préparatoires de la surface à peindre et	303 600,00	303 600,00	75,90
705	Peinture à l'huile en deux couches sur une couche d'impression, y compris toutes travaux préparatoires de la surface à peindre et toutes sujétion	303 600,00	303 600,00	75,90
801	Fourniture et pose du câblage électrique, y compris toutes ses accessoires et toutes sujétion de mise en œuvres	300 000,00	300 000,00	75,00
802	Fourniture et pose d'Interrupteur à simple allumage, y compris toutes sujétion d'alimentation	175 000,00	175 000,00	43,75
802	Fourniture et pose d'Interrupteur à va et vien, y compris toutes sujétion d'alimentation	65 000,00	65 000,00	16,25
803	Fourniture et pose de prise de courant 2P+T (10-16A), y compris toutes sujétions d'alimentation	450 000,00	450 000,00	112,50
804	en simple allumage, y compris toutes sujétion	330 000,00	330 000,00	82,50
<b>MONTANT TOTAL</b>		<b>38 599 879,06</b>	<b>38 599 879,06</b>	<b>9 649,97</b>

Arrêté la presente facture à la somme de: **TRENTE HUIT MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE HUIT CENT SOIANTE DIX NEUF ARIARY SIX (38 599 879,06 Ar)**


  

  
**RANAIVOARIVELO**
  
 Herizo Paul O'Non